



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อำเภอท่าพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ตามที่ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ (๒) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสจึงได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้าพรหมรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารทั่วไป

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๓	โครงการปรับปรุงและจัดทำทะเบียน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ม. ๑ - ๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๓๖,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐			๑	-	๒			

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองเส	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐			-	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๒๘ ต.ค. ๖๘	-	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี - สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๕,๐๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๑ ก.พ. ๖๙	-	-
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๒๒๕,๐๐๐	-	-	๒๒๕,๐๐๐			-	๒	๗			

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเส	๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๘	-	-
รวม		๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐			-	๑	-			

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐			-	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน วันสารทเดือนสิบ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าดำเนินการ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๖,๓๘๐	๔๓,๖๒๐	✓	-	-	๑๓ เม.ย. ๖๙	๑๓ เม.ย. ๖๙	-
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการจัดงาน
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าดำเนินการ ก.ค. ๖๙
๕	โครงการลานวัฒนธรรมตำบล คลองเส	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๖	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้าพรรณรา โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระ ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อ แห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ทางอำเภอถ้าพรรณรา ไม่ดำเนินการจัดงาน
๗	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้าพรรณรา โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง มิ.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง ส.ค. ๖๙
๙	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง ก.ค. ๖๙
๑๐	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๓ ต.ค. ๖๙	๒๓ ต.ค. ๖๙	-
๑๑	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ทางอำเภอถ้ำพรรณรา ไม่ดำเนินการจัดงาน
๑๒	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลบุญสารทเดือนสิบจังหวัด นครศรีธรรมราช (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๓	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๓ มี.ค. ๖๙	๓ มี.ค. ๖๙	-
๑๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๕๐๕,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐			๓	-	๑๑			

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาของ ศพด. ๒ ศูนย์	๑๕๓,๗๕๐	-	-	๑๕๓,๗๕๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด. บ้าน ปลายเส ศพด.บ้านแพรกกลาง	๔๘๕,๑๐๐	-	-	๔๘๕,๑๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน สพฐ. โรงเรียนบ้านปลายเส โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (งบเงินอุดหนุน)	๑,๒๓๒,๐๐๐	-	-	๑,๒๓๒,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ๑ ศพด.บ้านปลายเส ๒ ศพด.บ้านแพรกกลาง ๓ รร.บ้านปลายเส ๔ รร.บ้านแพรกกลาง	๗๔๘,๑๘๙	-	-	๗๔๘,๑๘๙	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	คค. ๖๘	-	
รวม		๒,๖๑๙,๐๓๙	-	-	๒,๖๑๙,๐๓๙			-	๔	-			

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองเส	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐			-	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอรุณ ววงค์ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐	-	-	๔๙๙,๙๐๐	-	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห้วยหิน หมู่ที่ ๕, ๖ (ช่วงหมู่ที่ ๖)	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๙	๒๖ มี.ค. ๖๙	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่มาลี หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกกลาง	๔๙๙,๙๐๐	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๕,๔๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๙	๒ เม.ย. ๖๙	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราด หมู่ที่ ๔ บ้านปลายเส	๔๙๔,๕๐๐	-	-	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๙	๒๗ มี.ค. ๖๙	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจุด	๔๙๙,๙๐๐	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๒,๕๐๐	๗,๔๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๙	๒ เม.ย. ๖๙	-
๖	โครงการต่อเติมห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๖ ก.พ. ๖๙	๒๔ ก.พ. ๖๙	-
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๐๐๐	-	๓๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๐๐๐	-	๓๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
๙	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กจุดบ้านนายเสรี ชูช่วย หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๖ เม.ย. ๖๙	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กจุด บ้านนายเสรี ชูช่วย หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๗ เม.ย. ๖๙	-
๑๑	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กจุด บ้านนายเสรี ชูช่วย หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๗ เม.ย. ๖๙	-
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาท่อ HDPE ซอยไพรชนีย์ หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๓,๘๓๙,๒๐๐	-	-	๓,๘๓๙,๒๐๐			๕	-	๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการวันชาวสวนและพืชผลทาง การเกษตรตำบลคลองเส หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง พ.ค. ๖๙
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง มี.ย. - ก.ย. ๖๙
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง มี.ย. - ก.ย. ๖๙
รวม		๑๑๑,๐๐๐	-	-	๑๑๑,๐๐๐			-	-	๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำเนินการอื่น

๔.๑ แผนงานงบบกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๖๖,๘๐๐	-	-	๗,๓๖๖,๘๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๘๙,๖๐๐	-	-	๑,๖๘๙,๖๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	ต.ค. ๖๘	-	-
	รวม	๙,๐๖๒,๔๐๐	-	-	๙,๐๖๒,๔๐๐			-	๓	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)
ตามกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้าพรอนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการบุกเบิกถนนสายนามวง - บ้านนาย สุมศรี ชุมณี หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๙๐	-	-	๔๙๙,๙๙๐	๔๙๙,๐๐๐	๙๙๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๙	๑๓ มี.ค. ๖๙	-
รวม		๔๙๙,๙๙๐	-	-	๔๙๙,๙๙๐	๔๙๙,๐๐๐	๙๙๐	๑	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)
ตามกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้าพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกกลาง ตำบลคลองเส	๔๙๗,๕๐๐	-	-	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๔ พ.ย. ๖๘	๑๑ ธ.ค. ๖๘	-
รวม		๔๙๗,๕๐๐	-	-	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑	-	-			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๔๙๘,๙๘๙	๒๑,๐๑๑	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๙	๑๖ เม.ย. ๖๙	-
รวม		๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๔๙๘,๙๘๙	๒๑,๐๑๑	๑	-	-			